

Crna Gora
GLAVNI GRAD
GRADONAČELNIK
Broj: 01-018/21- 2913/1
Podgorica, 15. april 2021. godine

Crna Gora
Pisarnica - Glavni grad - Podgorica

19.04.21

Primijeno:				
Org. jed	Jed. kas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
02	- 016	21 -	272	

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA PODGORICA

Na osnovu člana 58 stav 1 tačka 3 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 38/20) i člana 100 stav 1 tačka 3 Statuta Glavnog grada („Službeni list CG - Opštinski propisi“, broj 8/19), podnosim Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorica (2020-2025) za 2020. godinu.

U radu Skupštine Glavnog grada i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Izvještaja, učestvovali su mr Marjan Junčaj, menadžer Glavnog grada.

GRADONAČELNIK,
dr Ivan Vuković





**GLAVNI GRAD
PODGORICA**

**IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU STRATEŠKOG PLANA
RAZVOJA GLAVNOG GRADA PODGORICA 2020-2025
za 2020. godinu**

April 2021

I UVOD

Strateški plan razvoja Glavnog grada - Podgorica 2020-2025 sačinjen je na osnovu čl. 8 Zakona o regionalnom razvoju („Sl. list CG“, br. 20/11, 26/11, 20/15 i 47/19), po metodologiji utvrđenoj Pravilnikom o metodologiji za izradu Strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave („Sl. list CG“, br. 68/16). Usvojen je na XVI sjednici Skupštine Glavnog grada Podgorica, održanoj 24. februara 2020. godine.

Nakon izrade SWOT analize, uspjelo se definisati tri specifična strateška cilja, za čiju realizaciju je predviđeno 13 prioriteta sa 118 projekta, koji će karakterisati predstojeći period ovog Strateškog plana, i to:

Specifični strateški cilj 1: Dalji razvoj i unapređenje infrastrukture i djelatnosti, sa sljedećim prioritetima: Poboljšanje, razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture, Modernizacija javnog prevoza putnika, Izgradnja infrastrukture u cilju razvoja kulture i sporta, Razvoj infrastrukture u cilju funkcionisanja biznis zona i Izgradnja obrazovnih i socijalnih ustanova i institucija;

Specifični strateški cilj 2: Jačanje konkurentnosti privrede i dalje unapređenje biznis ambijenta, sa sljedećim prioritetima: Stvaranje uslova za razvoj biznisa, Razvoj pametnog grada (Smart City) i primjena novih tehnologija, Kreiranje i dalji razvoj tržišta i plasmana poljoprivrednih proizvoda i Razvoj sistema otkupa i plasmana poljoprivrednih proizvoda;

Specifični strateški cilj 3: Razvoj turizma i zaštita životne sredine, sa sljedećim prioritetima: Unapređenje turističke ponude, Povećanje turističkih kapaciteta ruralnih područja grada, Energetska efikasnost i Organizovano upravljanje komunalnim i neopasnim građevinskim, otpadom.

Pored navedenih prioriteta, najznačajniji očekivani rezultat koji se želi ostvariti sprovođenjem projekata jeste –**BOLJI KVALITET ŽIVOTA GRAĐANA PODGORICE**.

U skladu sa metodologijom izrade regulisane „Pravilnikom o metodologiji za izradu strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave“ („Sl. list Crne Gore“, br. 68/16), koji je donijelo Ministarstvo ekonomije Crne Gore, Strateškim planom razvoja Glavnog grada 2020-2025 obuhvaćen je jedan broj projekata koji su u nadležnosti državnih organa i drugih pravnih lica kao i projekti čiji je nosilac civilni sektor, što je navedeno kroz status realizacije projekata. Stoga ovaj Izvještaj sadrži i podatke o stepenu realizacije tih projekata.

Radi praćenja realizacije ovog dokumenta pomoću definisanih indikatora i sačinjavanja izvještaja, Gradonačelnik Glavnog grada donio je rješenje o formiranju radne grupe br. 01-018/21-985 od 2. marta 2021. godine u sastavu: Marjan Junčaj, menadžer i koordinator i članovi: Ivona Mededović (Služba za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika), Snežana Adžić (“Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.), Vojin Katnić (“Čistoća” d.o.o.), Milka Šćepović (Sekretarijat za komunalne poslove), Vesna Maraš (Opština u okviru Glavnog grada Golubovci), Svetozar Lazović (Sekretarijat za finansije), Aleksandar Jokmanović („Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.), Ljiljana Brković (Služba za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika) i Nina Perunović (Služba za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika).

II SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJEVI I PRIORITETI:

OPŠTI CILJ: BOLJI KVALITET ŽIVOTA GRAĐANA PODGORICE

SPECIFIČNI CILJ I - Dalji razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture i djelatnosti

PRIORITET 1.1. POBOLJŠANJE, RAZVOJ I UNAPREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DJELATNOSTI

PROJEKAT broj 1: Postrojenje za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici

Nosioci projekta: "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. *Vrijednost projekta:* 50.345.840,00 EUR *Rok realizacije I faze:* 36 mjeseci, plus 12 mjeseci garantnog roka nakon preuzimanja radova *Indikatori:* Izgrađena Postrojenja; Stepen prečišćenosti otpadnih voda, Kvalitet rijeke Morače (klasa vodotoka). *Izvor finansiranja:* 30.000.000 EUR; Ugovor o razvojnom kreditu od 22.09.2017 (BMZ br. 2020 84 366), Njemačka Razvojna Banka „KfW“. 5.000.000 EUR; Ugovor o standardnom kreditu od 22.09.2017 (BMZ br. 2016 65 322), Njemačka Razvojna Banka „KfW“. 1.145.834 EUR; (GRANT) Ugovor o finansiranju projekta od 16.12.2016 (BMZ br. 202062172 / WB15-MNE-ENV-02); Investicioni Okvir za zapadni Balkan (WBIF). 9.000.000 EUR; (GRANT) Ugovor o finansiranju i projektu od 22.09.2017 (BMZ br. 202062271/WB-IG02-MNE-ENV-01). 5.200.000 EUR; Budžet Glavnog grada

Status realizacije:

- Komponente 1, 2, 3 (Izgradnja Postrojenja za tretman otpadnih voda, Postrojenja za tretman mulja i Postrojenja za spaljivanje mulja) – Tenderski period (Priprema dokumenata pred-kvalifikacije za projektne komponente 1,2 & 3 od strane ponuđača, poziv objavljen 26.06.2020 godine, predviden rok za podnošenje prijave do 07.08.2020); Ocjenjivanje dokumenata pretkvalifikacije dobijenih od ponuđača, Priprema i podnošenje Izvještaja o procjeni pretkvalifikacije (konačan izvještaj 24.09.2020 godine), Priprema idejnog rješenja, Priprema tenderskog dokumenta, Period odobrenja nacrtu tenderske dokumentacije od strane naručioca i KfW njemačke razvojne banke.

- Komponenta 4 (Izgradnja primarnog kolektora) – Dodjela ugovora izvođač, Bemax d.o.o. Podgorica, zaključen dana 06.02.2020 godine, Početak aktivnosti, Mobilizacija izvođača, Nadzor građevinskih radova.
- Komponenta 5 (Izgradnja cjevovodnog/pješačkog mosta) - Dodjela ugovora, zaključen dana 11.06.2020 godine, izvođač BEMAX DOO Podgorica, Početak aktivnosti, Mobilizacija izvođača, Nadzor građevinskih radova.
- Komponenta 6 (Proširenje sekundarne mreže) - Dodjela ugovora, Lot br. 1, područje JUG: izvođač konzorcijum „Toškovići DOO – Tehnoput-MNE“, zaključen dana 24.03.2020 godine; Lot br. 2, područje SJEVER: izvođač konzorcijum „AG INFOPLAN – EUROZOX DOO, zaključen dana 24.03.2020 godine; Početak aktivnosti, Mobilizacija, Nadzor građevinskih radova.
- Komponenta 7 (Unaprijedenje upravljanja otpadnim vodama u vinariji 13.-jul Plantaže) - Priprema tenderske dokumentacije.
- Komponenta 8 (Proširenja kanalizacione mreže Faza II i III) - Priprema nacрта Glavnih projekata.
- Detaljne informacije (MNE&ENG) o aktivnim radovima mogu se naći na projektnom sajtu Otpadne Vode Podgorica: www.ovpg.me

Utrošena sredstva za 2020: 6.714.509,89 EUR - Budžet: Glavni grad (kreditna i Grant sredstva)

PROJEKAT broj 2: Komunalno opremanje lokacija na području Glavnog grada

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o *Vrijednost projekta:* 13.000.000,00 EUR; *Rok realizacije:* 2023. godina *Indikatori:* Izgrađene i rekonstruisane saobraćajnice i mostovi, veća bezbjednost saobraćaja na putevima *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada

Status realizacije: Izvršeno je opremanje lokacija u zahvatu DUP-ova "Donja Gorica", "Gornja Gorica 2", "Konik - Stari aerodrom", "Konik - Stari aerodrom III", „Konik - Vrela ribnička", "Momišići A", "Tološi 1", "Zabjelo 8", „Zabjelo 9", "Zabjelo - Ljubović", "Zagorič 3 i 4" i dr.)

Utrošena sredstva za 2020: 3.346.045,22 EUR - Budžet: Glavni grad

PROJEKAT broj 3: Izgradnja Jugozapadne obilaznice

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica *Vrijednost projekta:* 16.000.000 EUR; *Rok realizacije:* 2020. Godina; *Indikatori:* Izgrađena obilaznica *Izvor finansiranja:* 16.000.000,00 EUR – Kreditna sredstva 15.000.000,00; Budžet Glavnog grada 1.000.000,00 EUR

Status realizacije: Radovi na izgradnji mosta su u toku. Ugovorena vrijednost je 5.798.320,00 EUR. U 2020.godini je plaćeno 3.985.163,29 EUR. Radovi na trasi u završnoj fazi.

PROJEKAT broj 4: Izgradnja Zapadne zaobilaznice

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; **Vrijednost projekta:** Oko 5.000.000,00 EUR-a uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko pravnih odnosa; **Rok realizacije:** 2023. godina; **Indikatori:** Izgrađena obilaznica; **Izvor finansiranja:** Budžet Glavnog grada

Status realizacije: Ugovorena izrada Glavnog projekta, čija je revizija u toku. Izrada Glavnog projekta (ugovorena vrijednost 26.400,00 EUR). Projektanski predračun po Glavnom projektu iznosi 5.513.474,34 EUR. Napomena: Uslov za izvođenje radova je prethodno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

PROJEKAT broj 5: Izgradnja Bulevara Vilija Branta

Nosioci projekta: Uprava za saobraćaj; Glavni grad Podgorica **Vrijednost projekta:** Oko 5.000.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; **Rok realizacije:** 2023. godina; **Indikatori:** Izgrađena i proširena saobraćajnica **Izvor finansiranja:** Budžet države, budžet Glavnog grada

Status realizacije: Ugovoreno je izvođenje radova, vrijednost 1.430.947,21 EUR. Napomena: Uslov za izvođenje radova je prethodno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

PROJEKAT broj 6: Izgradnja Bulevara Vojislavljevića sa mostom i kružnim tokom (Cetinjski i Nikšićki put)

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o., Uprava za saobraćaj; **Vrijednost projekta:** 9.700.000,00 EUR; **Rok realizacije:** 2023. godina; **Indikatori:** Povećani tranzitni tokovi putnika i roba; Intenzivniji razvoj naselja u gravitacionoj zoni; Veća bezbjednost saobraćaja i saobraćajno rasterećenje; **Izvor finansiranja:** 9.700.000,00 trasa, 3.500.000,00 EUR most i kružni tok EUR-a uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko pravnih odnosa - Budžet države i Budžet Glavnog grada

Status realizacije: Ugovorena je izrada Glavnog projekta. Ugovorena vrijednost projekta je 78.135,75 EUR Napomena: Uslov za izvođenje radova je prethodno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

PROJEKAT broj 7: Izgradnja Bulevara dijela puta Podgorica – Tuzi

Nosioci projekta: Uprava za saobraćaj; **Vrijednost projekta:** 12.000.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko pravnih odnosa; **Rok realizacije:** 2023. godina fazno; **Indikatori:** Rekonstruisan put, veća bezbjednost saobraćaja, prostorna i vremenska frekventnost prigradskih linija; **Izvor finansiranja:** Budžet države

Status realizacije: Završen prvi dio I faze, od granice DUP-a "Konik Stari aerodrom III" do mosta preko rijeke Cijevne. Tender za drugi dio I faze je u toku. Vrijednost planiranih sredstava iz budžeta države iznose 2.996.766,52 EUR.

PROJEKAT broj 9: Izgradnja Ulice Baku

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; **Vrijednost projekta:** 420.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko pravnih odnosa; **Rok realizacije:** 2023. Godina; **Indikatori:** Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, ureden teren, smanjenje saobraćajnih gužvi; **Izvor finansiranja:** Budžet Glavnog grada

Status realizacije: Završeni radovi. Utrošena sredstva za 2020: 370.556,86 EUR

PROJEKAT broj 10: Izgradnja infrastrukture za vodosnabdijevanje, GO Golubovci

Nosilac projekta: "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica; **Vrijednost projekta:** 800.000,00 EUR; **Rok realizacije:** 2025. godina; **Indikatori:** Broj objekata priključenih na novu mrežu, dužina izvedenog cjevovoda; **Izvor finansiranja:** Budžet Glavnog grada / Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci.

Status realizacije: Realizacija u toku, iz budžeta Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci utrošeno 245.870,54 EUR, dok je iz budžeta Uprave javnih radova utrošeno 61.908,19 EUR.

PROJEKAT broj 12: Izgradnja Ulice Miloja Pavlovića

Nosilac projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; **Rok realizacije:** 2021. godina; **Vrijednost projekta:** 1,700.000,00 EUR-a uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko pravnih odnosa; **Indikatori:** Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, ureden teren, smanjenje saobraćajnih gužvi; **Izvor:** Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su završeni (druga i treća faza). Utrošeno je 965.433,46 EUR. Navedeni iznos je plaćen u 2020.godini.

PROJEKAT broj 13: Izgradnja dijela puta Podgorica – Nikšić

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; **Vrijednost projekta:** 5.400.000,00 EUR a uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko pravnih odnosa; **Rok realizacije:** 2023. godina; **Indikatori:** Rekonstruisan put, veća bezbjednost saobraćaja, prostorna i vremenska frekventnost prigradskih i međugradskih linija, veći protok putnika i roba; **Izvor finansiranja:** Budžet Glavnog grada i budžet države.

Status realizacije: Iz državnog budžeta u toku su radovi na izgradnji Bulevara, od Komanskog mosta do Danilovgrada. Ugovoreni radovi za izgradnju Bulevara od Ulice Branka Deletića do Komanskog mosta u vrijednosti od 5.380.311,09 EUR. Napomena: Uslov za izvođenje radova je prethodno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Vrijednost utrošenih sredstava iz budžeta države iznose 3.658.294,07 EUR.

PROJEKAT broj 14: Rekonstrukcija Zmaj Jovine ulice

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o. i Uprava za saobraćaj; **Vrijednost projekta:** 1.800.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; **Rok realizacije:** 2023. godina; **Indikatori:** Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja i broj novih linija javnog gradskog prevoza putnik; **Izvor finansiranja:** Budžet Glavnog grada i Budžet ržave.

Status realizacije: Radovi su ugovoreni, finansira ih Uprava javnih radova. Vrijednost ugovora: 1.629.652, 95 EUR.

PROJEKAT broj 16: Izgradnja nastavka Bulevara Save Kovačevića sa podvožnjakom i saobraćajnicom prema Starom aerodromu

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; **Vrijednost projekta:** 6.000.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; **Rok realizacije:** 2023. godina; **Indikatori:** Izgrađena ulica i podvožnjak, veća bezbjednost saobraćaja, ureden teren, smanjenje saobraćajnih gužvi; **Izvor finansiranja:** Budžet države.

Status realizacije: Ugovorena je izrada Glavnog projekta. Isti je u fazi revizije. Projektanstski predračun iznosi 8.192.475,64 EUR. Napomena: Uslov za izvođenje radova je prethodno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

PROJEKAT broj 18: Rekonstrukcija puta Golubovci – Mataguži – Tuzi

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; **Vrijednost projekta:** Oko 3.500.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; **Rok realizacije:** 2023. godina; **Indikatori:** Izgrađen put, veća bezbjednost saobraćaja, broj i vremenska frekventnost prigradskih linija javnog prevoza putnika; **Izvor finansiranja:** Budžet Glavnog grada

Status realizacije: Završene treća i četvrta faza - do stadiona "Trešnjica". U 2020.godini utrošeno je 1.029.751,94 EUR iz budžeta Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci. Nastavak radova u 2021. godini.

PROJEKAT broj 19: Izgradnja Ulice Veljka Vlahovića

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o. i Uprava za saobraćaj; **Vrijednost projekta:** 5.400.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; **Rok realizacije:** 2023. godina; **Indikatori:** Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, broj novih linija javnog prevoza putnika, veći protok roba i putnika; **Izvor finansiranja:** Budžet Glavnog grada i budžet države

Status realizacije: Radovi su započeli u oktobru 2020 godine. Finansira ih Uprava javnih radova. Vrijednost ugovora: 4.591.205,56 EUR. U 2020.godini su izvedeni radovi u vrijednosti od 506.366,35 EUR iz budžeta države (Uprava javnih radova).

PROJEKAT broj 21: Izgradnja infrastrukture za vodosnabdijevanje na seoskom području, „Lješanska nahija“

Nosilac projekta: "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 1.200.000.00 EUR-a; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Indikatori:* Broj objekata priključenih na sistem; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Status realizacije:

Izgradnja vodovodnog sistema za područje Donje i Gornje Lješanske nahije koja se snabdijeva sa izvorišta Kaluđerovo oko: Završena I faza: izvođač radova "Inženjering put" d.o.o. Podgorica od 15.10.2019 godine. Radovi završeni u 2020 godini, vrijednost radova 273.785,06 EUR - Budžet: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

- Izvođenje radova na rekonstrukciji postojeće vodovodne mreže (primarni cjevovod DN225): Radovi završeni, Izvođač radova "Aqua Engineering" d.o.o. Podgorica, vrijednost radova 185.089,62 EUR – Budžet: Glavni grad
- Zemljani i instalaterski radovi za sekundarnu vodovodnu mrežu (Izgradnja vodovodne mreže za sela Liješnje i Podstrana): Radovi završeni, Izvođač radova "Vodovod i kanalizacija " d.o.o. Podgorica, vrijednost radova 50.999,93 EUR - Budžet: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
- Izvođenje radova na izgradnji rezervoara sa pristupnim putem Kažića glavica: Radovi završeni, Izvođač radova "Grand design" d.o.o. Podgorica, vrijednost ukupnih radova iznosi 155.444,60 EUR, od čega je iz budžeta Glavnog grada Podgorica uplaćeno 57.238,49 EUR, a ostatak je finansiran iz budžeta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
- Izvođenje radova na formiranju cjevovoda PEVG DN 90mm sa prespajanjem potrošača u Lješanskoj nahiji. Radovi završeni, Izvođač radova "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica, vrijednost radova 20.617,40 EUR – Budžet: Vodovod I kanalizacija doo Podgorica

Utrošena sredstva u 2020 godini iznose 685.936,61 EUR.

PROJEKAT broj 22: Izgradnja Bulevara Radomira Ivanovića

Nosioci projekta: Uprava za saobraćaj; **Vrijednost projekta:** 800.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; **Rok realizacije:** 2023. godina; **Indikatori:** Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; **Izvor finansiranja:** Budžet države.

Status realizacije: Glavni projekat je završen. Očekuje se javni poziv za izbor izvođača radova od strane Uprave za saobraćaj.

PROJEKAT broj 23: Rekonstrukcija Ulice Dušana Milutinovića

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; **Vrijednost projekta:** 450.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; **Rok realizacije:** 2021. godina; **Indikatori:** Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, ureden teren, smanjenje saobraćajnih gužvi; **Izvor finansiranja:** Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Nije bilo zainteresovanih ponuđača. Tenderska procedura se ponavlja.

PROJEKAT broj 25: Rekonstrukcija Ulice Milana Raičkovića

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; **Vrijednost projekta:** 850.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; **Rok realizacije:** 2022. godina; **Indikatori:** Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, ureden teren, smanjenje saobraćajnih gužvi; **Izvor finansiranja:** Budžet Glavnog grada

Status realizacije: Završen je Glavni projekat rekonstrukcije Ulice Milana Raičkovića. Napomena: Uslov za izvođenje radova je prethodno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

PROJEKAT broj 26: Izgradnja Ulice Ksenije Cicvarić

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; **Vrijednost projekta:** 5.400.000 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa **Rok realizacije:** 2023. godina; **Indikatori:** Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; **Izvor finansiranja:** Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Završen je Glavni projekat. Napomena: Uslov za izvođenje radova je prethodno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

PROJEKAT broj 27: Rekonstrukcija Ulice AVNOJ-a

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; **Vrijednost projekta:** 900.000,00 EUR bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa; **Rok realizacije:** 2021. godina; **Indikatori:** Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaj; **Izvor finansiranja:** Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat je u završnoj fazi. Napomena: Uslov za izvođenje radova je prethodno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Vrijednost utrošenih sredstava u 2020. godini iznosi 13.860,00 EUR.

PROJEKAT broj 28: Nastavak izgradnje Beogradske ulice

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; **Vrijednost projekta:** 200.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; **Rok realizacije:** 2020. godina; **Indikatori:** Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, rasterećenje saobraćajnica u najužem centru grada; **Izvor finansiranja:** Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su ugovoreni. Vrijednost ugovorenih radova 199.988,58 EUR. Nisu realizovani zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Vrijednost utrošenih sredstava za 2020. godinu iznosi 5.500,00 EUR.

PROJEKAT broj 29: Izgradnja Ulice Miladina Popovića

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; **Vrijednost projekta:** 1.500.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; **Rok realizacije:** 2023.godina; **Indikatori:** Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, ureden teren, smanjenje saobraćajnih gužvi; **Izvor finansiranja:** Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi na I fazi u dužini od cca 300 m su ugovoreni, vrijednost 275.219,78 EUR. Nisu realizovani zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

PROJEKAT broj 30: Izgradnja Ulice Veliše Mugoše

Nosioci projekta: “Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 1.000.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, ureden teren; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Ugovorena vrijednost 713.431,69 EUR, a plaćeno u 2020.godini 187.798,38 EUR. Radovi su u toku.

PROJEKAT broj 31: Rekonstrukcija Ulice Nikole Đurkovića

Nosioci projekta: “Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 450.000,00 EUR-a uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, broj novih linija javnog prevoza putnika; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Priprema dokumentacije za odabir projektanta.

PROJEKAT broj 32: Izgradnja Ulice II crnogorskog bataljona

Nosioci projekta: “Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 1.000.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko pravnih odnosa; *Rok realizacije:* 2021.godina; *Indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, manje saobraćajne gužve; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Čeka se usvajanje PUP-a.

PROJEKAT broj 33: Izgradnja Bulevara Vaka Đurovića

Nosioci projekta: “Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o. i Uprava za saobraćaj; *Vrijednost projekta:* 1.000.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada i budžet države.

Status realizacije: Urađen je Glavni projekat. Napomena: Uslov za izvođenje radova je prethodno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Vrijednost utrošenih sredstava za 2020. godinu iznosi 9.477,00 EUR.

PROJEKAT broj 34: Rekonstrukcija raskrsnice Skopske, ulice Đulje Jovanova, Sarajevske i ulice Carev Laz

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; **Vrijednost projekta:** 280.000,00 EUR; **Rok realizacije:** 2021. godina; **Indikatori:** Izgrađena uređena raskrsnica; **Izvor finansiranja:** Budžet Glavnog grada

Status realizacije: Ugovorena vrijednost radova je 243.605,84 EUR od čega je u 2020. godini plaćeno 103.802,31 EUR. Radovi su u toku.

PROJEKAT broj 35: Izgradnja kružne raskrsnice između Bulevara Mihaila Lalića, Ulice Meše Selimovića i Ulice Baku

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; **Vrijednost projekta:** 350.000,00 EUR; **Rok realizacije:** 2023. godina; **Indikatori:** Izgrađena uređena kružna raskrsnica; **Izvor finansiranja:** Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Završen Glavni projekat. Vrijednost utrošenih sredstava u 2020. godini iznosi 5.000,00 EUR.

PROJEKAT broj 38: Rekonstrukcija dijela starog puta za Danilovgrad

Nosioci projekta: Uprava za saobraćaj; **Vrijednost projekta:** 3.500.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; **Rok realizacije:** 2020. godina; **Indikatori:** Rekonstruisan put, veća bezbjednost saobraćaja; **Izvor finansiranja:** Budžet države.

Status realizacije: Radovi završeni preko Uprave za saobraćaj - državni budžet. Vrijednost realizovanih sredstava iz budžeta države iznose 3.082.826,90 EUR.

PROJEKAT broj 39: Uređenje obala Morače i Ribnice

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica; *Vrijednost projekta:* 2.000.000,00 EUR; *Rok realizacije:* Zavisno od obezbjeđenja sredstava; *Indikatori:* Povećan broj korisnika; *Izvor finansiranja:* Glavni grad, Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Status realizacije: Procedure sprovođenja Konkursa u toku za uređenje obale Morače. Glavni projekat uređenja obale Ribnice je u fazi izrade.

PROJEKAT broj 40: Proširenje i uređenje groblja Čepurci VI I VII faza

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica i "Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 400.000,00 EUR vrijednost projekta VI faze proširenja groblja "Čepurci"; 350.000,00 EUR vrijednost projekta VII faze proširenja groblja "Čepurci"; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Indikatori:* Broj novih grobnih mjesta; *Izvor finansiranja:* VI faza-"Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica, VII faza-Budžet Glavnog grada i "Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica

Status realizacije: Na VI fazi realizovan dio radova na izgradnji grobnica vrijednosti 41.293.63 EUR; VII faza- u toku je ekspropriacija zemljišta namijenjenog za izgradnju grobnica.

PROJEKAT broj 41: Izgradnja novog groblja na području Glavnog grada

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o. i "Pogrebne usluge" d.o.o.; *Vrijednost projekta:* U zavisnosti od projekta Glavni grad i "Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica; *Rok realizacije:* 2021-2022 godina; *Indikatori:* Broj novih grobnih mjesta; *Izvor finansiranja:* U zavisnosti od projekta: Budžet Glavnog grada i "Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica.

Status realizacije: Ugovorena izrada Glavnog projekta I faze groblja.

PROJEKAT broj 42: Parking lokacije i izgradnja parking garaža

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 5 miliona EUR; *Rok realizacije:* 2023. godina, u kontinuitetu; *Indikatori:* Broj parking mjesta, odnosno izgrađenih garaža; *Izvor finansiranja:* Model javnog privatnog partnerstva.

Status realizacije: U 2020. godini utrošeno je 49.544,67 EUR za parking prostore iz budžeta Glavnog grada Podgorica. Takođe, realizovano je 59.895,00 EUR za sistem za centralno upravljanje parkinzima kao i 111.877,21 EUR za nabavke pametnih parking sistema sa parkomatima i pratećom opremom. Ukupna vrijednost utrošenih sredstava za ovaj projekat u 2020. godini iznosila je 221.316,88 EUR.

PROJEKAT broj 43: Izgradnja parka na Zabjelu

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, "Zelenilo" d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 800.000,00 EUR; *Rok realizacije:* Zavisi od obezbjeđivanja sredstava; *Indikatori:* Na području Zabjela ne postoji parkovska površina; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, EU fondovi, donator.

Status realizacije: Glavni projekat je završen. Napomena: Uslov za izvođenje radova je prethodno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

PROJEKAT broj 46: Biorevitalizacija park šuma na području Glavnog grada

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica i "Zelenilo" d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 100.000.00 EUR; *Rok realizacije:* Zavisi od obezbjeđivanja sredstava; *Indikatori:* Povećanje biljnog fonda; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, EU fond, donatori.

Status realizacije: Uklanjanje starih, oboljelih i stabala sklonih padu, vađenje panjeva zaostalih iz perioda vremenskih nepogoda, sadnja sadnica za pošumljavanje. Za podizanje park šuma na površinama goleti (Dajbabska gora, Mala Gorica, Malo brdo) potrebno je organizovati proizvodnju šumskih sadnica kako bi se obezbjeđilo podizanje novih kao i revitalizacija postojećih park šuma. Period realizacije zavisi od obezbjeđivanja sredstava.

PROJEKAT broj 50: Rekonstrukcija Ulice Branka Ćopića

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 1.200.000,00 EUR bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa; *Rok realizacije:* 2020.godina; *Indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Završen Glavni projekat. Napomena: Uslov za izvođenje radova je prethodno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Vrijednost utrošenih sredstava u 2020. godini iznosi 9.438,00 EUR.

PROJEKAT broj 51: Rekonstrukcija I Crnogorske udarne brigade

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 400.000,00 EUR, bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa; *Rok realizacije:* 2021.godina; *Indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Objavljen je javni poziv za izbor izvođača radova.

PROJEKAT broj 52: Rekonstrukcija Ulice Husinjskih rudara

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 1.350.000,00 EUR, bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada

Status realizacije: Glavni projekat je završen. Vrijednost utrošenih sredstava u 2020. godini iznosi 13.600,00 EUR.

PROJEKAT broj 53: Rekonstrukcija Ulice Ludviga Kube

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 2.580.000,00 EUR, bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa; *Rok realizacije:* 2022.godina; *Indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Izrada Glavnog projekta je u toku

PROJEKAT broj 55: Rekonstrukcija Ulice Vuka Karadžića

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 850.000,00 EUR; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada

Status realizacije: U 2020.godini plaćeno je 622.892,92 EUR. Radovi su završeni.

PROJEKAT broj 56: Rekonstrukcija Ulice 18.jula

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 500.000,00 EUR; *Rok realizacije:* 2020.godina; *Indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Ugovorena vrijednost radova je 407.120,92 EUR, a u 2020.godini je plaćeno 194.468,55 EUR. Radovi su u toku.

PROJEKAT broj 57: Izgradnja puta za Aerodrom sa nadvožnjakom

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 1.500.000,00 EUR bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Indikatori:* Rekonstruisana ulica sa nadvožnjakom, veća bezbjednost saobraćaja; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Odabir projektanta je u toku.

PROJEKAT broj 58: Rekonstrukcija ulica u Staroj Varoši

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; **Vrijednost projekta:** 600.000,00 EUR bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa; **Rok realizacije:** 2020. godina; **Indikatori:** Rekonstruisane ulice, zadržan tradicionalan duh prostora; **Izvor finansiranja:** Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: U 2020.godini je plaćeno 308.318,66 EUR. Izvedeni su radovi u ulicama Gojka Radonjića i Predgrad. U toku su radovi u Ulici Keše Đurovića.

PROJEKAT broj 59: Izgradnja Ulice Braće Ribara

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; **Vrijednost projekta:** 1.000.000,00 EUR bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa; **Rok realizacije:** 2022. godina; **Indikatori:** Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; **Izvor finansiranja:** Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Izrada Glavnog projekta je u toku.

PROJEKAT broj 60: Izgradnja kapele u Golubovcima

Nosioci projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; **Vrijednost projekta:** 500.000,00 EUR; **Rok realizacije:** 2020. godina; **Indikatori:** Izgrađena kapela, **Izvor finansiranja:** Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci.

Status realizacije: Završeno 98% radova na objektu. Vrijednost ugovorenih radova je 498.889,00 EUR. U 2020.godini plaćeno je 489.840,17 EUR iz budžeta Glavnog grada/Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci.

PROJEKAT broj 65: Izgradnja centralnog trga u Golubovcima

Nosioci projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; **Vrijednost projekta:** Biće poznat nakon izrade Glavnog projekta za koji su obezbijedena sredstava u iznosu od 15.000,00 EUR u 2020. godini; **Rok realizacije:** 2022. godina; **Indikatori:** Izgrađen centralni trg, povećan broj posjetilaca; **Izvor finansiranja:** Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci.

Status realizacije: Izrađen i revidovan glavni projekat, utrošeno 17.915,00 EUR iz budžeta Glavnog grada/Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci.

PRIORITET 1.2. MODERNIZACIJA JAVNOG PREVOZA PUTNIKA

PROJEKAT broj 68: Digitalizacija sistema saobraćaja

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica; **Vrijednost projekta:** 3.000.000,00 EUR; **Rok realizacije:** 2020 - 2025.godina; **Indikatori:** Uspostavljen sistem; **Izvor finansiranja:** Budžet Glavnog grada, međunarodni fondovi, JPP.

Status realizacije: Glavni grad je u prethodnom periodu u saradnji sa Njemačkom razvojnom agencijom za ekonomsku saradnju i razvoj – GIZ radio na modelu modernizacije javnog prevoza, što je rezultiralo pilot projektom digitalizacije gradskog saobraćaja i uvođenja elektronske karte. Korišćenje elektronske vozne karte započelo je 24. jula 2020. godine. Elektronska karta predstavlja jedinstvenu voznu kartu koja omogućava povezivanje usluga, tako da se sa jednom kupljenom voznom kartom može koristiti više autobusa, bez obzira da li se radi o različitim prevoznicima, u vremenskom periodu za koji je karta izdata. Trenutno su u upotrebi: jednokratna (100 minuta), dnevna i mjesečna vozna karta. Sam sistem je osmišljen tako što su u autobusima instalirani smart post terminali koji omogućavaju validaciju mjesečne elektronske karte prilikom ulaska u autobus ili ukoliko je korisnik ne posjeduje, vozač će korišćenjem drugih funkcija terminala odštampati jednokratnu ili dnevnu kartu koju korisnik takođe mora da validira.

U prethodnom periodu napravili smo još jedan iskorak kada je ovaj servis u pitanju. Osim povoljnosti koje je donijela elektronska karta, najznačajniji alat za građane predstavlja upravo mobilna aplikacija Klik Bus koja je donacija Njemačke razvojne agencije GIZ. Ono što je najveća prednost aplikacije je planer putovanja, odnosno mogućnost da građani biraju lokaciju do koje žele da koriste linijski prevoz, a sistem će prikazati linije koje saobraćaju prema toj lokaciji sa istaknutim vremenima polazaka, kao i mogućnošću navigacije do najbliže stanice. Ova opcija je posebno pogodna za sugrađane koji rijetko ili uopšte ranije nisu koristili ovaj vid prevoza. Aplikacija nudi mogućnost pregleda svih stajališta na teritoriji Glavnog grada sa svim linijama i vremenom dolazaka, kao i mogućnost praćenja autobusa na mapi. Takođe, Klik bus aplikacija omogućava kupovinu dnevnih i vremenskih karata u trajanju od 100 minuta. S druge strane, putem aplikacije je moguće produžiti važenje mjesečne karte bez odlaska na šalter. Aplikacija je besplatna i dostupna za preuzimanje na Google Play prodavnici i App store-u. Takođe su se u

saradnji sa GIZ-om pripremili promotivni spotovi odnosno poster i flajeri sa bližim uputstvima korišćenja elektronske karte.

U prethodnom periodu, preduzeće Parking servis je pustilo u rad Android i IOS aplikaciju uz pomoć koje je omogućeno jednostavnije i lagodnije korišćenje parking mjesta kojima upravlja Parking servis, plaćanje usluge parkiranja i kontrolisanje vremena parkiranja. Pored toga, aplikacija pruža niz mogućnosti koje se mogu koristiti, poput spiska svih parkirališta sa tačnom lokacijom i navigacijom do istih. Napominjemo, Parking servis upravlja sa više od 5000 parking mjesta na opštim parkiralištima (zonama), garažama i parkiralištima sa kontrolisanim ulaskom i izlaskom vozila. Ovo Privredno društvo pustilo je u rad i dva "smart parkinga", u Ulici Serdara Jola Piletića preko puta zgrade "Palada" i na Bulevaru Cetinjski put u neposrednoj blizini Univerzitetskog centra. U pitanju su potpuno automatizovana smart parkirališta sa mogućnošću čitanja registarskih oznaka, samonaplativom stanicom, video&voice podrškom operatera, kao i upravljanje parkingom iz Operativno-kontrolnog centra Parking servisa koji je otvoren u prethodnom periodu, a u kojem se vrši monitoring svih parkirališta. Osim navedenog, postavili smo parkomate na više novih lokacija, informativne led table, a unaprijedena je i mobilna aplikacija „Parking servis”. Na ovaj način, građanima se pružaju efikasnije usluge parkiranja imajući u vidu da je način funkcionisanja rampi potpuno automatizovan.

PROJEKAT broj 70: Izgradnja Gradskog pozorišta

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 7.000.000,00 EUR; *Rok realizacije:* 2021.godine; *Indikatori:* Izgrađeni objekat, bolji uslovi za zaposlene i pružanje kvalitetnijih sadržaja građanima; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: U 2020.godini plaćeno je 831.097,38 EUR iz budžeta Glavnog grada. Radovi su u završnoj fazi. Objavljen je javni poziv za nabavku i montažu scenske opreme i namještaja.

PRIORITET 1.3. IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U CILJU RAZVOJA KULTURE I SPORTA

PROJEKAT broj 74: Izgradnja biciklističkih staza - koridor 4

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 220.000,00 EUR; *Rok realizacije:* 2020.godine; *Izlazni indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, donacije.

Status realizacije: Preostao za izgradnju Koridor 4, koji je ugovoren.

PROJEKAT broj 80 : Rekonstrukcija Stadiona malih sportova

Nosioci projekta: "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; **Vrijednost projekta:** 550.000,00 EUR, bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa; **Rok realizacije:** 2020. godina; **Indikatori:** Izgrađeni objekat, bolji uslovi za zaposlene i pružanje kvalitetnijih sadržaja građanima; **Izvor finansiranja:** Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: U 2020. godini plaćeno je 494,075.85 EUR. Radovi su završeni.

PRIORITET 1.5. IZGRADNJA OBRAZOVNIH I SOCIJALNIH USTANOVA I INSTITUCIJA

PROJEKAT broj 86: Izgradnja objekta za dnevni boravak starih lica

Nosioci projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; **Vrijednost projekta:** 350.000,00 EUR; **Rok realizacije:** 2023. godina; **Indikatori:** Izgrađen objekat, broj korisnika; **Izvor finansiranja:** Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci, UNDP, Ministarstva rada i socijalnog staranja

Status realizacije: Na Konkursu izabrano najbolje idejno rješenje, u 2020. godini utrošeno 12.726,00 EUR iz budžeta Glavnog grada/Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci.

SPECIFIČNI CILJ II - Jačanje konkurentnosti privrede i dalje unapređenje biznis ambijenta

PRIORITET 2.2. RAZVOJ PAMETNOG GRADA (SMART CITY) I PRIMJENA NOVIH TEHNOLOGIJA

PROJEKAT broj 87: Gradska kartica

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica; *Vrijednost projekta:* 200 000 EUR; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Indikatori:* Implementiran servis; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada i EU fondovi.

Status realizacije: Dejelimično realizovao - upotreba Gradske kartice u javnom prevozu i Senior kartica. Utrošena sredstva u 2020. godini iznose 35.000,00 EUR.

PROJEKAT broj 88: Razvoj eUsluga

Nosioci projekta: Centar za informacioni sistem i organ uprave – pružao usluge; *Vrijednost projekta:* 280 000 EUR; *Rok realizacije:* 2025.godina; *Indikatori:* Implementiran servis; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada i EU fondovi.

Status realizacije: Razvijeni portali "Moji porez" i "eBiciklo". Utrošena sredstva u 2020. godini iznose 17.000,00 EUR.

PROJEKAT broj 89: Razvoj računarske mreže Glavnog grada

Nosioci projekta: "Komunalne usluge" d.o.o., Centar za informacioni sistem; *Vrijednost projekta:* 100.000,00 EUR; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Indikatori:* Povezana JU/JP na računarsku mrežu Glavnog grada; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada

Status realizacije: Planirana faza projekta završena. U 2020. godini "Komunalne usluge" d.o.o. su nastavile sa izvođenjem radova na proširivanju optičke mreže na teritoriji Glavnog grada u dužini od 30 km, čija je vrijednost iznosila 96.472,90 EUR u 2020. godini.

PROJEKAT broj 90: Besplatni internet na javnim površinama

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica; *Vrijednost projekta:* 200 000 EUR-; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Indikatori:* Uspostavljen servis na predviđenoj lokaciji; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada i donacije

Status realizacije: U procesu usvajanja Strateškog plana razvoja Glavnog grada 2020-2025 projekat je djelimično realizovan. Utrošena sredstva su u iznosu od 20.000,00 EUR, avansno plaćena 2019. godine.

PROJEKAT broj 91: Informatični sistem za razmjenu podataka sa državnim organima (GSB)

Nosioci projekta: Centar za informatični sistem i Ministarstvo javne uprave; **Vrijednost projekta:** 20.000 EUR; **Rok realizacije:** 2020. godina; **Indikatori:** Uspostavljen sistem; **Izvor finansiranja:** Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Realizovano - utrošena sredstva 20.000,00 EUR. Implementirana potrebna infrastruktura i uspostavljen komunikacioni kanal.

PROJEKAT broj 92: On-line ticketing

Nosilac projekta: Centar za informatični sistem; **Vrijednost projekta:** 50 000 EUR; **Rok realizacije:** 2021.godina; **Indikatori:** Uspostavljen sistem; **Izvor finansiranja:** Budžet Glavnog grada i donacije.

Status realizacije: Djelimično realizovano - utrošena sredstva 15.000,00 EUR. Implementiran sistem za potrebe Gradskog pozorišta.

PROJEKAT broj 93: eKomunikacija

Nosioci projekta: Centar za informatični sistem; **Vrijednost projekta:** 24 000 EUR; **Rok realizacije:** 2025.godina; **Indikatori:** Uspostavljen sistem; **Izvor finansiranja:** Budžet Glavnog grada i donacije.

Status realizacije: Razvijena web aplikacija za internu upotrebu. Aplikacija je razvijena u Centru za informatični sistem.

**PRIORITET 2.3. KREIRANJE I DALJI RAZVOJ TRŽIŠTA
POLJOPRIVREDNIH PROJEKATA**

PROJEKAT broj 94: Organizovanje poljoprivrednih sajмова

Nosioci projekta: Sekretarijat za preduzetništvo, udruženja proizvođača, NVO; *Rok realizacije:* 2023.godina; *Indikatori:* Broj organizovanih sajмова; *Izvor finansiranja:* Vrijednost organizacije sajma: Budžet Glavnog grada, Budžet države.

Status realizacije: Usljed korone organizovani su samo XXVI Podgorički dani meda, Sajam "Najbolje iz Crne Gore" i Sajam klastera "Probaj domaće i sva tri podržana sa ukupno 2260,00 EUR, i to ADVANTAGE DOO, od 01.10.2020. godine u iznosu od 960,00 EUR, Udruženje pčelara Podgorice, od 08.12.2020. godine u iznosu od 800,00 EUR i Klaster "Probaj domaće" od 01.12.2020. godine u iznosu od 500,00 EUR.

PROJEKAT broj 96: Organizovanje rasadničke proizvodnje

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, "Zelenilo" d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 100.000,00 EUR; *Rok realizacije:* Zavisi od obezbjeđivanja sredstava; *Indikatori:* Elementarne nepogode (snijeg, vjetar, požari) i klimatske promjene uslovile su otežano prirodno podmlađivanje biljnog fonda i smanjenja areala prirodnih zajednica; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, EU fond.

Status realizacije: Organizovanje rasadničke proizvodnje šumskih sadnica i drugog dendrološkog materijala. Nabavka specijalizovanog sjemena Pinus pinea, Pinus brutia, Celtis australis, Quercus pubescens i dr. neinvazivnih biljnih vrsta prilagođenih uslovima izmijenjene submetiranske klime. Period realizacije zavisi od obezbjeđivanja sredstava.

SPECIFIČNI CILJ III - Razvoj turizma i zaštita životne sredine

PRIORITET 3.1. UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE

PROJEKAT broj 103: Izrada studije izvodljivosti za uređivanje naselja Sinjac uz obalu Malog blata i Vranjine

Nosioci projekta: Sekretarijat za preduzetništvo, TO Podgorica, TO Bar, TO Cetinje, NTO;
Vrijednost projekta: Vrijednost izrade studije; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Indikatori:* Urađena studija; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, Budžet države u ugovorenim procentima, donacije

Status realizacije: U pripremi, nije bilo opredijeljenih sredstava u budžetu za 2020. godinu.

PRIORITET 3.2. ORGANIZOVANO UPRAVLJANJE KOMUNALNIM I NEOPASNIM GRAĐEVINSKIM OTPADOM

PROJEKAT broj 106: Jačanje ekološke svijesti građana o potrebi pravilnog odlaganja otpada na teritoriji Glavnog grada Podgorice

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, "Čistoća" d.o.o., *Vrijednost projekta:* 125.000,00 EUR; *Rok realizacije:* kontinuirano do 2025. godine; *Indikatori:* Broj izgrađenih komunalnih sadržaja; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada – 100.000,00 EUR, sredstva "Čistoća" d.o.o - 25.000,00 EUR i donacije

Status realizacije: Tokom 2020. godine, "Čistoće d.o.o." je putem štampanih i elektronskih medija apelovalo na građane i pravne subjekte da otpad koji produkuju odlažu na propisan način, poštujući koncept "suva" i "mokra" frakcija. Takođe, određeni efekti koji su doprinijeli jačanju ekološke svijesti kod građana, ostvareni su i primjenom aplikacije Kasper. Početkom 2020. godine, prije pojave virusa COVID-19, održana je jedna edukativna radionica na reciklažnom dvorištu u Goričanima za djecu školskog uzrasta, gdje su teme radionice bile selektovano odlaganje otpada, reciklaža i reciklažno dvorište.

Pored ovoga, tokom godine putem inkasantske službe podijeljeno je 55.000 flajera, koji ukazuju na postupak pravilnog odlaganja otpada na reciklažnim dvorištima i primjenu koncepta odlaganja biljnog i kabastog otpada u velikim kontejnerima zapremine 5m³ i 10m³.

Tako je tokom 2020. godine iz sredstava "Čistoće d.o.o." izdvojeno je ukupno 912,34 EUR za pomenute flajere, nabavku 22 info table i jedan broj naljepnica za "suvu" i "mokru" frakciju.

PROJEKAT broj 107: Izrada studije, izgradnja i opremanje postrojenja za preradu građevinskog otpada

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, "Čistoća" d.o.o Podgorica i Ministarstvo održivog razvoja i turizma; **Vrijednost projekta:** 580.000,00 EUR; **Rok realizacije:** **Indikatori:** Rješavanje problema građevinskog otpada primjenom postrojenja, stečena iskustva u periodu funkcionisanja privremenog odlagališta "Mojanski krst"; **Izvor finansiranja:** sredstva iz budžeta Ministarstva održivog razvoja i turizma opredijeljena za ovaj projekat

Status realizacije: Tokom 2020. godine urađen je Projektni zadatak za izradu studije izbora lokacije postrojenja za preradu neopasnog građevinskog otpada, koji je urađen od strane predstavnika "Čistoća d.o.o.", kao i predstavnika Sekretarijata za komunalne poslove i Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj.

PROJEKAT broj 109: Izgradnja postrojenja za preradu otpadnih guma na deponiji "Livade"

Nosioci projekta: "Deponija" d.o.o. Podgorica; **Vrijednost projekta:** 250.000,00 EUR; **Rok realizacije:** 2020 – 2021 godina; **Indikatori:** Količina prerađenih otpadnih auto guma; **Izvor finansiranja:** Privatno javno partnerstvo, "Deponija" d.o.o. Podgorica

Status realizacije: Izabrana je lokacija u krugu deponije za tretman i skladištenje otpadnih guma.

PROJEKAT broj 110: Izrada projekta i izgradnja sanitarne kade broj 4 na deponiji "Livade"

Nosioci projekta: "Deponija" d.o.o.; **Vrijednost projekta:** 1.500.000 EUR; **Rok realizacije:** 2021. Godina; **Indikatori:** Količina primljenog čvrstog komunalnog otpada; **Izvor finansiranja:** Budžet Glavnog grada, "Deponija" d.o.o.

Status realizacije: U 2020.godini završena je izrada Glavnog projekta za izgradnju sanitarne kade br. 4 i revizija tehničke dokumentacije projekta četvrte sanitarne kade.

PROJEKAT broj 111: Edukacija i jačanje ekološke svijesti građana o značaju održivog upravljanja otpadom s akcentom na primarnu selekciju po konceptu "suva" i "mokra" frakcija

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica i Sekretarijat za komunalne poslove; **Vrijednost projekta:** 15.000,00 EUR; **Rok realizacije:** 2023.godina, u kontinuitetu; **Indikatori:**

Uspostavljena adekvatna komunalna infrastruktura; *Izvor finansiranja*: Budžet Glavnog grada i donacije kroz sponzorstva

Status realizacije: Projekat "Edukacija i jačanje ekološke svijesti građana o značaju održivog upravljanja otpadom s akcentom na primarnu selekciju po konceptu "suva" i "mokra" frakcija", uspješno realizovan sa firmom "MEDIX" d.o.o koja je izabrana kao najpovoljniji ponuđač nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrijednosti od strane službe za javne nabavke. Ponudena cijena 14.399,00 EUR. I pored pandemije COVID-19 projekat uspješno realizovan u osnovnim, srednjim školama i Mjesnim zajednicama na teritoriji Glavnog grada.

PROJEKAT broj 112: Izrada Studije izvodljivosti izgradnje i opremanja pogona za kompostiranje biljnog otpada

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, "Zelenilo" d.o.o. Podgorica, Deponija d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 1.880.000,00 EUR; *Rok realizacije:* Zavisi od obezbijedivanja sredstava; *Indikatori:* Količina organskog otpada; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, EU fond

Status realizacije: Svrha projekta je izgraditi gradsku bio kompostanu kako bi se na ekološki način riješio problem bio otpada na području Glavnog grada, koji nastaje održavanjem zelenih površina u Podgorici, a ujedno bi se kroz kompostanu zbrinjavo i kućni otpad (bio komponenta). U 2020. godini završena je projektna dokumentacija potrebna za prijavu na II krug za finansiranje iz IPA fonda čije se raspisivanje očekuje. Za izradu projektne dokumentacije iz budžeta Glavnog grada u 2020. godini je utrošeno 50.000,00 EUR. Za dalje finansiranje projekta ukupne vrijednosti 2.200.000,00 EUR čeka se raspisivanje II kruga za finansiranje projekta iz IPA fonda.

PROJEKAT broj 113: Implementacija koncepta "suva" i "mokra" frakcija

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, Sekretarijat za komunalne poslove i "Čistoća" d.o.o *Vrijednost projekta:* 1.800.000,00 EUR; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Indikatori:* Broj postavljenih metalnih kontejnera kao i polupodzemnih kontejnera; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada – 1.200.000,00 EUR, sredstva "Čistoća" d.o.o. – 600.000,00 EUR i donacije i sredstva za finansiranje projekata iz međunarodnih fondova.

Status realizacije: Zaključno sa 14.12.2020. godine ukupno je tokom 2020. godine postavljeno 57 polupodzemnih kontejnera na 41 lokaciji. Nabavka 31 polupodzemnih kontejnera u vrijednosti od 149.967,40 EUR, kao i nabavka kombinovanog vozila autosmečar za pražnjenje polupodzemnih i nadzemnih kontejnera u iznosu od 219.996,15 EUR finansirana je iz sredstava

budžeta Glavnog grada, dok je iz sredstava "Čistoća" d.o.o. finansirana isporuka 5 polupodzemnih kontejnera u vrijednosti od 24.998,60 EUR. Ukupna vrijednost utrošenih sredstava za ovaj projekat iznosila je 394.962,15 EUR.

Početkom 2020. godine isporučeno je i montirano 8 polupodzemnih kontejnera u vrijednosti 41.914,40 EUR, doniranih od strane Bugarske ambasade. Takođe, po osnovu donacije Bugarske ambasade, postavljene su 24 korpe za selektovano odlaganje otpada "suva" i "mokra" frakcija u ukupnoj vrijednosti 8.772,98 EUR.

PRIORITET 3.3. ENERGETSKA EFIKASNOST

PROJEKAT broj 116: Modernizacija javne rasvjete i ugradnja LED rasvjete

Nosioci projekta: „Komunalne usluge” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 5.000.000,00 EUR; *Rok realizacije:* 2020. - 2025.god, Faza II – zavisiće od složenosti projekta i mogućnosti realizacije i finansiranja; *Indikatori:* Manji trošak za električnu energiju i održavanje, broj ugrađenih LED svjetiljki; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, „Komunalne usluge” d.o.o.

Status realizacije: U kontinuitetu.. U 2020. godini preduzeće "Komunalne usluge" d.o.o. su nastavile sa izvođenjem radova na modernizaciji javne rasvjete u smislu zamjene neefikasnih svjetiljki sa svjetiljkama novije generacije sa LED svjetlosnim izvorima svjetlosti. Za ovu namjenu utrošena sredstva u 2020. godini iz budžeta Glavnog grada iznosila su 425.103,14 EUR. Preduzeće "Komunalne usluge" d.o.o. su na teritoriji Glavnog grada i Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci u 2020. godini izvršile ugradnju 1050 kom LED svjetiljki. Naime, prije zamjene svjetiljke su trošile oko 150kW (15.000,00 EUR), dok nove LED svjetiljke troše oko 90kW (9.000,00 EUR), što predstavlja smanjenje od oko 40%.

U sklopu Specifičnog cilja 1 *Dalji razvoj i napredjenje komunalno infrastrukture i djelatnosti*, prioriteta 1.1. *Poboljšanje, razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture i djelatnosti* u Strateškom planu razvoja Glavnog grada Podgorica 2020-2025 naveden je:

PROJEKAT Izgradnja infrastrukture za vodosnabdijevanje Pipera

Nosioci projekta: „Vodovod i kanalizacija” d.o.o.; **Vrijednost projekta:** 52.478,55 EUR; **Rok realizacije:** 2021. Godina; **Indikatori:** Izgrađen vodovod; **Izvor finansiranja:** Budžet Glavnog grada Podgorica

Status realizacije: Izgradnja vodovoda Gole Strane u Piperima. Radovi završeni.

U sklopu Specifičnog cilja 1 *Daљи razvoj i napređenje komunalno infrastrukture i djelatnosti*, prioriteta 1.2. *Modernizacija javnog prevoza putnika* u Strateškom planu razvoja Glavnog grada Podgorica 2020-2025 naveden je:

PROJEKAT Formiranje pješačkih zona u užem centru, uz prethodnu izradu Studije izvodljivosti i Idejnog rješenja regulacije saobraćaja

Status realizacije: Pokrenute su aktivnosti na izradi Glavnih projekata saobraćajnica u užem centru grada u skladu sa prethodno završenom Studijom uređenja prostora i regulacije saobraćaja (Nova Varoš - centar).

U sklopu Specifičnog cilja 1 *Daљи razvoj i napređenje komunalno infrastrukture i djelatnosti*, prioriteta 1.2. *Modernizacija javnog prevoza putnika* u Strateškom planu razvoja Glavnog grada Podgorica 2020-2025 naveden je:

PROJEKAT Izrada detaljnog izvještaja o glavnom pregledu svih mostova u Glavnom gradu

Budžetom za 2020. godinu utrošena je suma od 10.000,00 EUR za pregled mostova. U skladu sa planiranim sredstvima, sprovedena je procedura za nabavku male vrijednosti za pregled stanja mosta preko rijeke Morače kod sela Vukovci - „Vukovački most“, most Žrtava 5. maja 1944. godine i nadvožnjaka preko pruge na putu prema Aerodromu Podgorica.

Izveštaj o glavnom pregledu mostova uradila je firma „CDS PROJECT“ d.o.o. – Podgorica, dok je geodetska mjerenja izvršila firma „GEOS“ d.o.o. Podgorica. Pored opštih podataka i ocjena stanja, sastavni dio Izveštaja je i predlog mjera za održavanje i eventualnu sanaciju u cilju obezbjeđenja njihove stabilnosti i funkcionalnosti. Na osnovu pomenutih Izveštaja sačinjena je predmetna Informacija o stanju mostova na teritoriji Glavnog grada, koja je usvojena na Skupštini Glavnog grada u oktobru 2020. godine.

U sklopu Specifičnog cilja 1 *Dalji razvoj i napredjenje komunalno infrastrukture i djelatnosti*, prioriteta 1.3. *Izgradnja infrastrukture u cilju razvoja kulture i sporta* u Strateškom planu razvoja Glavnog grada Podgorica 2020-2025 naveden je:

PROJEKAT Rekonstrukcija i dogradnja Kusleove kuće

Status realizacije: Adaptacije Kusleovo kuće je ušla u završnu fazu. Preostalo je da se postave podovi, keramika i rasvjetna tijela. Do sada je izvedena zamjena krovnog pokrivača, izvršena reparacija vrata i prozora, ugrađena su i postavljene nove šture i pergola, instalacije jake i slabe struje i instalacije video nadzora. Urađene su i termoizolacione instalacije i obnovljena je fasada objekta. Vrijednost utrošenih sredstava u 2020. godini iznosi 80.916,00 EUR. Planirani rok završetka radova je april 2021. godine.

U sklopu Specifičnog cilja 1 *Dalji razvoj i napredjenje komunalno infrastrukture i djelatnosti*, prioriteta 1.4. *Razvoj infrastrukture u cilju funkcionisanja biznis zona* u Strateškom planu razvoja Glavnog grada Podgorica 2020-2025 naveden je:

PROJEKAT Odluka o osnivanju novih biznis zona

Status realizacije: Krajem 2019. godine, usvojena Odluka o osnivanju biznis zona Glavnog grada Podgorica, čime su se stvorile pretpostavke za dalje aktivnosti ovog projekta. Istom se osnivaju biznis zone, utvrđuju podaci o lokaciji, uređuje način upravljanja i način finansiranja infrastrukturnog opremanja lokacije, djelatnosti koje se mogu obavljati, olakšice koje se odobravaju korisniku i druga pitanja od značaja za rad biznis zoni. Od primjene ove Odluke se očekuju značajni benefiti za Glavni grad zbog podsticanja investicija u Podgorici. Naredni koraci koji su preduzeti nakon donošenja Odluke, u skladu sa Uredbom o biznis zonama, je usvajanje Odluke o proglašenju biznis zona Glavnog grada Podgorica otvorenim za ulaganje, u maju 2020. godine, u Skupštini Glavnog grada. Nadalje, imenovan je Menadžer (upravnik) biznis zona, na čiji prijedlog je Skupština Glavnog grada, u julu 2020. godine, donijela Razvojni plan za biznis zone na teritoriji Glavnog grada. Sve ove aktivnosti vodile su ka stvaranju uslova za sačinjavanje javnog poziva za dostavljanje ponuda za poslovanje u biznis zonama, izbor korisnika biznis zona i dodjeljivanje lokacija za izgradnju objekata u biznis zonama, koji će biti objavljen u aprilu 2021. godine.

III ZAKLJUČAK

Od ukupno 118 projekata koji su predviđeni Strateškim planom razvoja Glavnog grada za period 2020-2025. godina, u izvještajnom periodu je u različitim fazama realizacije bilo 75 projekata.

Za realizaciju ovih projekata uloženo je 29.467.796,96 eura, od čega je iz Budžeta Glavnog grada i privrednih društava čiji je osnivač Glavni grad izdvojeno 22.107.714,07 eura, Budžeta Crne Gore 7.309.395,51 eura i donacija 50687,38 eura.

Pored izuzetno loše epidemiološke situacije, prouzrokovane pandemijom COVID-a 19, koja je obilježila 2020. godinu, može se konstatovati da su ukupno ostvareni rezultati po osnovu realizacije prezentovanih projekata zadovoljavajući, pri čemu ostvareni nivo realizacije predstavlja dobru osnovu za dalji nastavak projekata tokom 2021. godine.

Ovo je u prvom redu rezultat dobre sinhronizacije sprovedenih aktivnosti Glavnog grada sa svim učesnicima projekata, prvenstveno privrednim Društvima čiji je osnivač Glavni grad i institucijama Vlade Crne Gore.

